

Số: /BC-UBND

Đồng Thịnh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Ước kết quả thực hiện đầu tư công 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 522/UBND-TCKH ngày 28/02/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024. UBND xã Đồng Thịnh báo cáo như sau.

I. Tình hình thực hiện công trình, dự án trong 3 tháng đầu năm 2024

1. Đánh giá những kết quả đạt được

- Đến tháng 3 năm 2024, UBND xã Đồng Thịnh có 05 công trình chuyển tiếp, trong đó có 02 công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và 03 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã với tổng mức đầu tư là 9.148,9 triệu đồng.

- Ước lũy kế khối lượng hoàn thành từ khi khởi công đến tháng 3 năm 2024 là 7.360,7 triệu đồng, đạt 80,5% so với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

- Khối lượng hoàn thành trong 02 tháng đầu năm 2024 là: 1.096,3 triệu đồng.

- Ước khối lượng hoàn thành trong tháng 3 năm 2024 là 499,7 triệu đồng.

Đến nay các dự án đã triển khai và giải ngân đạt tiến độ cụ thể như sau.

1.1. Các công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2024: tổng 05 công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt là 9.148,9 triệu đồng, trong đó:

- Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách TW: 02 công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt là 3.305,9 triệu đồng; ước lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành từ khi khởi công đến hết tháng 3 năm 2024 là 3.303,9 triệu đồng, đạt 99,9% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Trong đó:

+ Đang thi công xây dựng: 01 công trình.

+ Hoàn thành thi công xây dựng: 01 công trình.

- Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh: 01 công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt là 250 triệu đồng; ước lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành từ khi khởi công đến hết tháng 3 năm 2024 là 250 triệu đồng, đạt 100% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Trong đó: Hoàn thành thi công xây dựng: 01 công trình.

- Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện: 01 công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt là 4.997 triệu đồng; ước lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành từ khi khởi công đến hết tháng 3 năm 2024 là 3.210,8 triệu đồng, đạt 64,3% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Trong đó: Đang thực hiện thi công xây dựng: 01 công trình.

- Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách xã: 01 công trình, tổng mức đầu tư phê duyệt là 596 triệu đồng; ước lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành từ khi khởi

công đến hết tháng 3 năm 2024 là 596 triệu đồng, đạt 100% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Trong đó: Hoàn thành thi công xây dựng: 01 công trình.

1.2. Các công trình, dự án triển khai mới đến tháng 3 năm 2024: chưa có.

1.3. Công tác giải ngân các công trình, dự án:

- Tổng vốn đã cấp lũy kể từ khi khởi công đến 28/02/2024 là 7.271,4 triệu đồng bằng 79,4% so với tổng mức đầu tư được duyệt, trong đó số vốn cấp trong 02 tháng đầu năm 2024 là 0 đồng.

- Tổng vốn đã giải ngân lũy kể từ khi khởi công đến 28/02/2024 là 4.013,7 triệu đồng, bằng 55,1% so với số vốn được cấp, trong đó số giải ngân trong 02 tháng đầu năm 2024 là 0 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

1.4. Công tác quyết toán: tổng số công trình đến tháng 3 năm 2024 phải quyết toán là 03 công trình, cụ thể:

- Số công trình đã nộp hồ sơ quyết toán: 02 công trình.
- Số công trình chưa nộp hồ sơ quyết toán: 01 công trình.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

1.5. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: Trong 02 tháng đầu năm 2024 UBND xã chưa thực hiện gói thầu mới.

1.6. Nợ đọng xây dựng cơ bản:

Nợ sau năm 2015, còn phải xử lý là 102,5 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2. Kết quả đạt được.

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của UBND xã và sự chỉ đạo về chuyên môn của cơ quan cấp trên nên tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp của năm 2023 tiếp tục được triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

- Các công trình do xã làm chủ đầu tư đã ký ủy thác quản lý dự án với Ban QLDA nên công tác triển khai cũng như quản lý tập trung đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo.

2. Những tồn tại và nguyên nhân

- Công tác quyết toán chưa được nhà thầu thực sự quan tâm, hồ sơ hoàn công chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo quyết toán của đơn vị.

- Công tác chuyển nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện, xã phụ thuộc vào cấp có thẩm quyền nên ảnh hưởng một phần đến công tác giải ngân vốn.

3. Đề xuất kiến nghị

- Kính đề nghị UBND huyện sớm trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển nguồn cho các công trình do cấp xã quản lý để sớm giải ngân đúng tiến độ hoàn thành.

- Đối với các công trình chuyển tiếp chưa được cấp đủ vốn, đề nghị UBND huyện tiếp tục đấu mới với cơ quan cấp trên, bổ sung kịp thời vốn về ngân sách địa phương.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024

1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp để hoàn thành theo đúng tiến độ đã được duyệt.
- Chủ động phối hợp với Ban QLDA để triển khai xây dựng các công trình khi có chủ trương và có kế hoạch vốn giao.

2. Giải pháp thực hiện:

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ, góp phần xây dựng nông thôn mới. UBND xã tập trung điều hành một số giải pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo, giám sát các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình từ các năm trước chuyển tiếp sang năm 2024 và thực hiện công tác giải ngân theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng để quyết toán hoàn thành các công trình.
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ đầu tư công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

UBND xã Đồng Thịnh kính báo cáo UBND huyện như trên./

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Quách Văn Tường